

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 rok

- 1) **Dział 010 - Rolnictwo, plan - 3 431 001,00 , wykon. – 8 579,50**
tj. 0,25 % ,roboty elektryczne na przepompowni i dokumentacja
- 2) **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan -10 155, wykon. - 10 155,00**

Zabezpieczone środki udziału gminy w kosztach wspólnego projektu pn.

‘Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu’.

- 3) **Dział 600 -Transport i łączność, plan – 100 000,wykon. –0, z tego:**

a) **drogi powiatowe , plan 100 000 , wykon. – 0,**

-/ na podstawie zawartego Porozumienia na współfinansowania drogi drogi powiatowej Jagodne, Żeliszew- Podk. zabezpieczone zostały środki w kwocie - 100 000 / , realizacja w II półroczu.

- 4) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , plan - 24 043 , wykon. – 0**

Są to zabezpieczone środki z funduszu sołeckiego w Kotuniu na zakup mini rampy do jazdy na rolkach ,wykonanie w m-cu lipcu br.

- 5) **Dział 750 Administracja publiczna , plan 13 770 wykon. - 13 770,00**

-zabezpieczone środki na udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu; pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego .”

- 6) **Dział 801 - Oświata i wychowanie , plan - 2 975 456 , wykonanie –**

1 223 282,83 , tj. 41,1 % , z tego :

a **Szkoły podstawowe , plan - 1 000 000, wykonanie - 7 318,50**

- za wykonanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe w Szkole Podstawowej w Kotuniu,

b. **Gimnazja , plan - 1 975 456, wykonanie - 1 215 964,33**

Kontynuacja budowy Gimnazjum w Kotuniu – blok żywieniowy i sale lekcyjne .

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowy gimnazjum.

- wykonano pokrycie dachowe na części dydaktycznej
- w części żywieniowej wykonano podejście kanalizacji sanitarnej

i technologicznej

- wykonane zostały stawy chłonne oraz kolektor kanalizacji deszczowej
- wykonano roboty elektryczne na części żywieniowej i dydaktycznej
- wykonano instalacje centralnego ogrzewania w części dydaktycznej i żywieniowej
- dokonano prac tynkarskich wewnętrznych na częściach rozbudowywanych
- wykonano elewację frontową na części żywieniowej i dydaktycznej
- wykonano kanalizację deszczową
- wykonano instalację solarną
- rozpoczęto roboty drogowe - plac apelowy oraz część drogi
- wykonana została instalacja oświetlenia terenu.

Łączna kwota poniesionych wydatków majątkowych wynosi :

Plan - 6 554 425,00

Wykon. - 1 255 787,33 tj. 19,2 %


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak