

INFORMACJA
o realizacji zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2017 roku

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 609 500,00

wykonanie 59 616,47 tj. 9,78%

Zrealizowano wydatki na:

- kopie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów dla celów budowy sieci kanalizacyjne, opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gręzów, Broszków, Polaki;
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bojmie, Żdżar

2) Dział 600 - Transport i łączność

plan – 2 536 504,08

wykonanie – 482 678,67 tj. 19,03%

z tego :

a) drogi powiatowe plan – 422 176,00 wykon. – 0,00

- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń – realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

b) drogi gminne plan – 2 114 328,08 wykon. – 482 678,67 tj. 22,83%

- wydatki na kopie map zasadniczych, kosztorysy, projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gręzów, Jagodne, Polaki, Sosnowe, Kotuń – 11 547,50
- przebudowa ulicy Walczewskiego w Kotuniu – 414 885,13
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Sionna – 56 246,04

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 467 500,00

wykonanie – 404 302,75 tj. 86,48%

Środki przeznaczone na:

- zakup równiarki drogowej Mista – 246 000,00, przyczepy ciągnikowej – 39 546,50, rębaka – 29 028,00; sprzęt przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej
- zakup kotła grzewczego do budynku komunalnego w Cisiu Zagrudziu – 25 830,00
- wykonanie kopii map zasadniczych, uzgodnienia usytuowania, operat wodno-prawny, wykonanie projektu budowy targowiska w Kotuniu – 63 898,25

4) Dział 710 Działalność usługowa

plan - 3 602,00

wykonanie - 3 602,00 tj. 100%

- dotacja w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” realizowanego przez Województwo Mazowieckie

5) Dział 750 Administracja publiczna

plan - 1 624 775,01

wykonanie – 1 415,59 tj. 0,09%

w tym:

- zakup urządzeń telekomunikacyjnych – plan 4000,00; wykonanie – 1 415,59
- projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” - plan 1 620 775,01, będzie realizowany w II półroczu 2017 r., w I półroczu trwało przygotowanie postępowania przetargowego.

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 512 500,00

wykonanie – 15 104,30 tj. 2,95%

Środki przeznaczone na:

- wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Zespole Oświatowym w Kotuniu – 12 000,00 (realizacja w 100%)

- wykonanie kopii map zasadniczych, opinia sanitarna, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Koszewnicy, Bojmiu i Kotuniu – 3 104,30 ; pozostałe prace budowlane będą prowadzone w II półroczu 2017 r. (plan rozbudowy przedszkola w Bojmiu – 300 000,00, ZO w Kotuniu 200 000,00)

7) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 10 000,00

wykonanie – 10 000,00 tj. 100%

- dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.

8) Dział 900 - Gospodarka Komunalna

plan - 1 038 770,79

wykonanie – 8 194,50 tj. 0,79%

w tym:

- planowane projekty na działania związane z odnawialnymi źródłami energii ("Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" i "Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna przyjazna dla człowieka") po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nie otrzymały dofinansowania i nie dojdzie do ich realizacji (plan - 52 353,00)

- modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy – plan 891 417,79; wykonanie 5 172,00 – roboty będą wykonane w II półroczu 2017 r.

- budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Kotuń, Marysin, Sionna, Trzemeszka, Wilczonek i placu zabaw w miejscowości Oleksin – plan 95 000,00, wykonanie 3022,50; są to wydatki na przygotowanie projektów (mapy), urządzenia będą montowane w II półroczu 2017 roku.

9) Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 155 936,11

wykonanie – 32 515,00 tj. 20,85%

w tym:

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rososzy (pokrycie dachowe) – plan 25 000,00, wykonanie 100%

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy – plan 100 236,11 - prace będą wykonywane w II półroczu 2017 r.

- budowa garażu przy świetlicy w Nowej Dąbrówce – plan 5 700,00 - wykonanie w II półroczu 2017 r.

- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków – plan 25 000, wykonanie 7 515,00 (na dokumentację projektową i kosztorysową)

10) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan - 15 000,00

wykon. – 0,00

- budowa piłkochwyków na boisku w Wilczonku zaplanowana do wykonania w II półroczu 2017 r.

Ogółem wydatki inwestycyjne:	plan	- 6 974 087,99	
	wykonanie	- 1 017 429,28	tj. 14,59%

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral